

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**Rua José de Almeida, 904, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000
Telefone: (38)3843-8195**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****VALOR** 119.798,73**DATA** 16/05/2024**AMPLIAÇÃO PODER LEGISLATIVO DE NOVORIZONTE**

ITEM	ETAPAS	VALOR R\$	Físico Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.312,17	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	10.312,17	0,00	0,00	0,00	10.312,17
02	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	1.859,21	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	1.859,21	0,00	0,00	0,00	1.859,21
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	261,59	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	261,59	0,00	0,00	0,00	261,59
04	INFRAESTRUTA	3.255,38	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	3.255,38	0,00	0,00	0,00	3.255,38
05	SUPERESTRUTURA	4.652,15	Físico %	40,00%	60,00%			100,00%
			Financeiro	1.860,86	2.791,29	0,00	0,00	4.652,15
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	236,84	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	236,84	0,00	0,00	0,00	236,84
07	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	3.913,30	Físico %		30,00%	70,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	1.173,99	2.739,31	0,00	3.913,30
08	COBERTURA	37.580,46	Físico %		70,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	26.306,32	11.274,14	0,00	37.580,46
09	ESQUADRIAS	1.570,21	Físico %		20,00%	80,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	314,04	1.256,17	0,00	1.570,21
10	REVESTIMENTO	6.885,86	Físico %		20,00%	80,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	1.377,17	5.508,69	0,00	6.885,86
11	SISTEMAS DE PISOS	6.792,78	Físico %	15,00%	31,00%	24,00%	30,00%	100,00%
			Financeiro	1.018,92	2.105,76	1.630,27	2.037,83	6.792,78
12	PINTURA E ACABAMENTO	31.141,68	Físico %			40,00%	60,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	12.456,67	18.685,01	31.141,68
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	975,97	Físico %	60,00%	40,00%			100,00%
			Financeiro	585,58	390,39	0,00	0,00	975,97
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1.575,90	Físico %			40,00%	60,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	630,36	945,54	1.575,90
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.221,53	Físico %	50,00%	36,00%	14,00%		100,00%
			Financeiro	610,77	439,75	171,01	0,00	1.221,53
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.563,70	Físico %				100,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.563,70	7.563,70
	TOTAL	119.798,73	Físico %	16,70%	29,13%	29,77%	24,40%	100,00%
			Financeiro	20.001,32	34.898,71	35.666,62	29.232,08	119.798,73

José Magno Sarmiento
Engenheiro Civil
CREA-MG 32.278/D